

Getypte kopie
VERSLAG¹: ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP HOOGSPANNING – CONTROLEBEZOEK
Volgens de voorschriften van: ☒ **Boek 2 - KB 8/09/2019** («ARE») ☐ **Boek 3 - KB 8/09/2019** («ARE») ☐ **Codex** (B.III-Tit.2- Hfst.III)

Datum van de installatie: ☐ Vóór 1/01/1983 ☒ Tussen 1/01/1983 & 1/06/2020 ☐ Vanaf 1/06/2020

Naam en adres van de klant : **Provincie Oost-Vlaanderen - -**
Woodrow Wilsonplein,2 9000 Gent
Adres van de installatie : **Gouvernementstraat 1, 9000 Gent (HSCA-0019)**
Aard van de installatie : ☐ Transformatiepost ☐ Schakelpost ☒ Transformatie- & Schakelpost ☐
Spanning : **HS : 12 kV** **LS : 3N400 V** **Vermogen : 250 kVA (50 Hz)**

De controle heeft betrekking op de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie en onder meer op de volgende punten :

Visueel nazicht :

Staat van de elektr. apparatuur	☒ OK	☐ Opm.	☐ Inbr.	Normale verlichting, veiligheidsverlichting	☒ OK	☐ Opm.	☐ Inbr.
Staat van de schakelapparatuur	☒ OK	☐ Opm.	☐ Inbr.	Instructies eerste hulp	☒ OK	☐ Opm.	☐ Inbr.
Stroombaanschema	☒ OK	☐ Opm.	☐ Inbr.	Vermelding bedrijfsspanning	☒ OK	☐ Opm.	☐ Inbr.
Situatieplan	☐ NVT (afwijk.)	☐ OK	☐ Opm.	Constructieve maatregelen tegen lekken	☒ OK	☐ Opm.	☐ Inbr.
Situatieplan van de aardverbindingen	☒ OK	☐ Opm.	☐ Inbr.	Bescherming tegen elektrische schokken	☒ OK	☐ Opm.	☐ Inbr.
Waarschuwborden	☒ OK	☐ Opm.	☐ Inbr.	Deur (slot, draairichting, staat...)	☒ OK	☐ Opm.	☐ Inbr.
Merking van de stroombanen	☒ OK	☐ Opm.	☐ Inbr.	Stand van de peilaanwijzers	☒ NVT	☐ OK	☐ Opm.

HS-aardinginst. - Metingen: $R_E :$ Ω $Z_E :$ Ω $Z_{EB} : 4,1 \Omega$ $\rho_E :$ Ωm
Allerlei :

Aard dielektricum transfo('s) : Giethars

☒ Attest van Globale Aarding : ☐ Ja ☒ Neen ☒ Dossier van installatie : ☐ werd geraadpleegd ☒ kon niet geraadpleegd worden

Afwijkingen Deel 8: ☒ Toegepast ☐ Niet toegepast ☐ Risicoanalyse - Ref.: Datum:

**(Onder)
afdeling**
INBREUKEN (I) EN/OF OPMERKINGEN (O)
Nihil
BESLUIT
☒ DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE **VOLDOET** AAN DE VOORSCHRIFTEN VAN ☒ BOEK 2 (KB 8/09/2019) ☐ BOEK 3 (KB 8/09/2019)

☐ DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE **VOLDOET NIET** AAN DE VOORSCHRIFTEN VAN ☐ BOEK 2 (KB 8/09/2019) ☐ BOEK 3 (KB 8/09/2019)

De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen.

De elektrische hoogspanningsinstallatie dient opnieuw gecontroleerd te worden binnen een termijn van 1 jaar.

¹ Indien er een inhoudelijk verschil is tussen de getypte kopie en het ter plaatse gelaten handgeschreven NCR verslag, is het ter plaatse gelaten NCR verslag wat voorrang heeft.



Datum : **02/09/2026**

Naam agent-bezoeker : **Van Holder Jens**

Agent nr : **5132**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ir F. Dewint".

Ir F. Dewint
Directeur Général